



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยโคกคำแยกขวา (บริเวณบ้านนางสมบัติ บุญเกลื้อ - บ้านนางทองหลัง เหล่าทัพ) หมู่ที่ 2	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยโคกคำแยกขวา (บริเวณบ้านนางสมบัติ บุญเกลื้อ - บ้านนางทองหลัง เหล่าทัพ) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	1,108,000	1,108,000	100	1 ก.ย.67-30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณไว้เบิกในปีถัดไป(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2	โครงการก่อสร้างแปسوبน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า บริเวณ (ริมแม่น้ำป่าสัก)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างแปسوبน้ำระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า บริเวณ (ริมแม่น้ำป่าสัก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน EPPS. 01/44)	497,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567)	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบังกง - เชื่อมบึงโจ้งใต้ (บริเวณบ้านนางพจนาคงสมบูรณ์ - บ้านนางบุหลันสุวรรณโชติ) หมู่ที่ 7	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบังกง - เชื่อมบึงโจ้งใต้ (บริเวณบ้านนางพจนาคงสมบูรณ์ - บ้านนางบุหลัน สุวรรณโชติ) หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,308.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	919,000	919,000	100	1 ก.ย.67-30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณไว้เบิกในปีถัดไป(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปาวัดซุง	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา ถึงประปาวัดซุง โดยวางท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,564 ม. วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 177 ม. บ้านโคกคำ หมู่ที่ 2 (บริเวณคลองหนองสรวง - ถนนเลียบคลองชลประทานสาย 2 ขวา เสาให้ (ฝั่งซ้าย) (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	342,600	342,600	100	1 ก.ย.67-30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณไว้เบิกในปีถัดไป(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนสายสะพานบ้านโคก - ถนน เลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาให้ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 (บริเวณวัด สุธาวิไล)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีต ถนนสายสะพานบ้านโคก - ถนน เลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาให้ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 (บริเวณวัดสุธาวิไล) โดยปู ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรถนน คอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปู ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,680 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	1,104,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	กองช่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	500,000	186,218.52	37.24	1 ม.ค.-30 ก.ย.67	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองหนองสรวง หมู่ ที่ 5 (บริเวณบ้านนายบุญเกิด บุญเดิม - บ้านนายทองอ่อน หนูเล็ก)	กองช่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนน คอนกรีต ถนนสายเลียบคลองหนองสรวง หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายบุญเกิด บุญเดิม - บ้านนายทองอ่อน หนูเล็ก) โดยปูผิว แอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรถนน คอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 665.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปู ผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,660 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	1,104,000	690,000	62.50	1 ก.ย.67-30 ก.ย.68	อุดหนุนเฉพาะกิจระบ วัตถุประสงค์(อยู่ ระหว่างดำเนินการ)
8	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ระบบผลิตน้ำประปา(ถังประปาวั ดขุ่น)	กองช่าง	ขยายเขตท่อเมนประปาระบบผลิต น้ำประปา(ถังประปาวัคขุ่น) โดยวางท่อ เมนประปา PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,700 เมตร บริเวณบ้านนายบุญ เชิด บุญเดิม ม.5 -บ้านนายชลอ มูลหล้า ม.8	499,000	499,000	100	1 ก.ย.67-30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณไว้ เบิกในปีถัดไป(อยู่ ระหว่างดำเนินการ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
9	โครงการรื้อถอน ขนย้าย พร้อม ติดตั้งถังเก็บน้ำระบบประปา	กองช่าง	รื้อถอน ขนย้าย พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ระบบประปา(ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.ถัง แชมเปญ) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก บริเวณระบบประปาบาดาล วัดสุทธาวุฒิ ม.9 ไประบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ต.เมืองเก่า อ. เสนาห์ จ.สระบุรี	236,000	236,000	100	1 ก.ย.67-30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณไว้ เบิกในปีถัดไป(อยู่ ระหว่างดำเนินการ)
รวม				6,309,600	3,980,818.52			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	20,000	400	2.00	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
2	โครงการอบรมให้ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	สำนักปลัด	กิจกรรมอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอบรมให้ ความรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	50,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	รวม	70,000	400			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ	5,933,000	5,584,600	94.13	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	สวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการ	1,260,000	1,169,800	92.84	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	12,000	15,000	125	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
4	โครงการส่งเสริมการพัฒนา และจัดกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	สำนักปลัด	ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	10,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการจัดงานรัฐพิธี เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์และพระ บรมวงศานุวงศ์ของอำเภอ เสาไห้	สำนักปลัด	อุดหนุน อ.เสาไห้	10,000	10,000	100	(1 ต.ค.2566-30 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
6	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบท.(ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	กิจกรรมช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน	30,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	รวม	7,255,000	6,779,400			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	กองสาธารณสุขฯ	จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	70,000	56,200	80.29	(1 ต.ค.2566-30 เม.ย.2567)	แล้วเสร็จ
2	โครงการสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	180,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออกตำบลเมืองเก่า	กองสาธารณสุขฯ	ส่งเสริมความรู้และ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	10,000	5,400	54	(1 ต.ค.2566-30 เม.ย.2567)	แล้วเสร็จ
		รวม	รวม	260,000	61,600			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน การศึกษา/แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	กองการศึกษา	กิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่าน	20,000	19,680	98.40	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)	กองการศึกษา	อาหารเสริม(นม)	230,000	181,729.68	79.01	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
3	โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	กองการศึกษา	อาหารเสริม(นม)	63,000	47,739.36	75.78	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	0	0	ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ(12 มกราคม 2567)	แล้วเสร็จ
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	กองการศึกษา	สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	1,460	24.33	(1 ต.ค.2566-30 เม.ย.2567)	แล้วเสร็จ
6	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดจันทบุรี	กองการศึกษา	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)	755,000	523,800	69.38	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
7	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	อาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	260,000	197,100	75.81	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน การสอน)	กองการศึกษา	ส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการด้านร่างกาย และอารมณ์	52,200	42,228	80.87	(1 ต.ค.2566-30 เม.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
9	โครงการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียนสำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	9,800	3,575	36.48	(1 ต.ค.2566-30 ก.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
10	โครงการสนับสนุนค่า อุปกรณ์การเรียนสำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	จัดซื้ออุปกรณ์การ เรียนสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,700	3,190	32.55	(1 ต.ค.2566-30 ก.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
11	โครงการสนับสนุนค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	13,200	5,104	38.67	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
12	โครงการค่าน้ำสือเรียน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	กองการศึกษา	จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับ เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	2,200	36.67	(1 ต.ค.2566-30 ส.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
		รวม	รวม	1,443,900	1,027,806.04			

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน/แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาย้ายแล้ง	สำนักปลัด	กิจกรรมป้องกันภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	30,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ส.ค. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงวันหยุดเทศกาล	สำนักปลัด	กิจกรรมป้องกันการเกิด อุบัติเหตุช่วงวันหยุด เทศกาล	20,000	17,234	86.17	(1 ธ.ค.2566-4 ม.ค.2567)	แล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	สำนักปลัด	กิจกรรมซ้อมแผนป้องกัน ภัย	30,000	35,280	117.60	(22,28,30 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
4	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต	สำนักปลัด	กิจกรรมอบรมการ ป้องกันการทุจริต	10,000	3,200	32	(1 ต.ค.2566-30 ส.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
5	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	กิจกรรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	11,900	59.50	(1 ต.ค.2566-26 มี.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
6	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อ.เส้าไห้	สำนักปลัด	อุดหนุน อ.เส้าไห้	50,000	50,000	100.00	(1 ต.ค.2566-30 พ.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
7	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า	สำนักปลัด	กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ	50,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ส.ค. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
8	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน(อปพร.)	สำนักปลัด	ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	50,000	0	0	(1 ต.ค.2566-30 ส.ค. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.กรณีเี่ยวยาหรือ พื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	ช่วยเหลือประชาชนใน พื้นที่	80,000	158,230	197.79	(1 ต.ค.2566-30 ก.ย. 2567)	แล้วเสร็จ
		รวม	รวม	340,000	275,844			

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาต่างๆ	กองการศึกษาฯ	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น,พิธีทาง ศาสนา,วันสำคัญต่างๆ	10,000	0	0	(1 ต.ค.66-30 ก.ค. 2567)	ดำเนินการแต่ไม่ได้ เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ	กองการศึกษาฯ	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	20,000	0	0	(1 ต.ค.66-30 ก.ค. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาว ประเพณีฯ(เงินอุดหนุน)	กองการศึกษาฯ	อุดหนุน อ.เสาไห้	70,000	70,000	100	(1 ต.ค.66-30 ก.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
		รวม	รวม	100,000	70,000			

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **4.1 แผนงาน** สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลเมืองเก่า	กองสาธารณสุข	กิจกรรมอนุรักษ์และ พัฒนา	10,000	9,990	99.90	(1-31 พ.ค.2567)	แล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำ อุปโภค/บริโภค	กองสาธารณสุข	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ น้ำอุปโภค/บริโภค	10,000	0	0	(1 ต.ค.66-30 ก.ค. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
			รวม	20,000	9,990			

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **4.1 แผนงาน** สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการการบริหารจัดการขยะ	กองสาธารณสุข	กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	50,000	5,500	11.00	(1 ต.ค.66-30 ก.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
2	โครงการสนับสนุนการพัฒนา พื้นที่คูแลกรักษาสิ่งแวดล้อมและ การจัดการขยะมูลฝอยของอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก(อถล.)	กองสาธารณสุข	อุดหนุนองค์กรประชาชน	10,000	0	0	(1 ต.ค.66-30 ก.ค. 2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม	รวม	60,000	5,500			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	สำนักปลัด	กิจกรรมให้บริการ	10,000	0	0	(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบล เมืองเก่า	กองคลัง	กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	0	0	(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567)	ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อ.เสาไห้	สำนักปลัด	อุดหนุน ทต.ตำบลเมืองเก่า	15,000	15,000	100	(1 ต.ค. 2566-30 ก.ย.2567)	แล้วเสร็จ
		รวม	รวม	125,000	15,000			

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	5,000	0	0	ดำเนินการแต่ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ(18 มี.ค.2567)	แล้วเสร็จ
		รวม	รวม	5,000	0			

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
1	โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้าน	สำนักปลัด	กิจกรรมประชาคม	10,000	7,600	76.00	(1 ต.ค.66-31 มี.ค. 2567)	แล้วเสร็จ
		รวม	รวม	10,000	7,600			

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
	<u>สำนักปลัด</u>							
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	สำนักปลัด	จำนวน 2 ตัว	12,000	12,000	100.00	(1-30 กรกฎาคม 2567)	แล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	สำนักปลัด	จำนวน 2 เครื่อง	26,000	25,280	97.23	(1-19 กุมภาพันธ์ 2567)	แล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	สำนักปลัด	จำนวน 2 เครื่อง	21,200	21,200	100.00	(1-27 พฤษภาคม 2567)	แล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	24,000	23,000	95.83	(1-27 กุมภาพันธ์ 2567)	แล้วเสร็จ
5	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	สำนักปลัด	จำนวน 2 เครื่อง	32,000	32,000	100.00	(1-27 กุมภาพันธ์ 2567)	แล้วเสร็จ
6	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	25,000	25,000	100.00	(1 ต.ค.67-30 ก.ย.2568)	(กันเงินงบประมาณ) อยู่ระหว่างการจัดซื้อ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
7	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 กองคลัง	สำนักปลัด	จำนวน 1 เครื่อง	27,000	24,000	88.89	(1-27 กุมภาพันธ์ 2567)	แล้วเสร็จ
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	กองคลัง	จำนวน 2 ตัว	10,000	10,000	100.00	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	กองคลัง	จำนวน 2 ตู้	12,000	12,000	100.00	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	กองคลัง	จำนวน 2 ตู้	11,400	11,400	100.00	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	กองคลัง	จำนวน 1 เครื่อง	24,000	24,000	100.00	(1-20 กุมภาพันธ์ 2567)	แล้วเสร็จ
5	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	กองคลัง	จำนวน 1 เครื่อง	24,000	24,000	100.00	(1-20 กุมภาพันธ์ 2567)	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
	<u>กองการศึกษา</u>							
1	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	กองการศึกษา	จำนวน 1 ตู้	6,000	6,000	100.00	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบบานเลื่อน	กองการศึกษา	จำนวน 1 ตู้	6,000	6,000	100.00	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	กองการศึกษา	จำนวน 1 ตู้	6,700	6,700	100.00	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	กองการศึกษา	จำนวน 1 ตัว	8,000	7,000	87.50	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
	<u>กองสาธารณสุขฯ</u>							
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	กองสาธารณสุขฯ	จำนวน 1 เครื่อง	24,000	24,000	100.00	(1-20 กุมภาพันธ์ 2567)	แล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	กองสาธารณสุขฯ	จำนวน 1 เครื่อง	16,000	16,000	100.00	(1-28 มีนาคม 2567)	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
3	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	กองสาธารณสุข	จำนวน 1 เครื่อง	5,700	5,700	100.00	(1-30 กรกฎาคม 2567)	แล้วเสร็จ
	กองช่าง							
1	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	กองช่าง	จำนวน 2 เครื่อง	104,000	104,000	100.00	(1-9 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
2	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำเอนกประสงค์ไร้สาย	กองช่าง	จำนวน 1 เครื่อง	16,000	16,000	100.00	(1-28 มีนาคม 2567)	แล้วเสร็จ
3	ค่าจัดซื้อเลื่อยชักอเนกประสงค์ ไร้สาย พร้อมใบเลื่อย	กองช่าง	จำนวน 1 เครื่อง	15,000	15,000	100.00	(1-28 มีนาคม 2567)	แล้วเสร็จ
4	ค่าจัดซื้อเลื่อยตัดแต่งกิ่ง ไร้สาย	กองช่าง	จำนวน 1 เครื่อง	12,000	12,000	100.00	(1-28 มีนาคม 2567)	แล้วเสร็จ
5	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	กองช่าง	จำนวน 4 เครื่อง	42,400	42,400	100.00	(1-13 มีนาคม 2567)	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ
6	ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบีคูล	กองช่าง	จำนวน 1 ตู้	8,500	8,500	100.00	(1-23 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
7	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	กองช่าง	จำนวน 1 เครื่อง	27,000	24,000	88.89	(1-16 พฤษภาคม 2567)	แล้วเสร็จ
8	ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล	กองช่าง	จำนวน 1 เครื่อง	37,000	32,000	86.49	(1-9 สิงหาคม 2567)	แล้วเสร็จ
รวม				582,900	569,180			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9	6,309,600	7	77.78	3,980,818.52	63.09
รวม	9	6,309,600	7	77.78	3,980,818.52	63.09
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต						
แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่	2	70,000	1	50.00	400	0.57
แนวทางที่ 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ	6	7,255,000	4	66.67	6,779,400	93.44
แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข	3	260,000	2	66.67	61,600	23.69
แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	12	1,443,900	12	100.00	1,027,806.04	71.18
แนวทางที่ 2.5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน	9	340,000	6	66.67	275,844	81.13
รวม	32	9,368,900	25	78.13	8,145,050.04	86.94

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0
แนวทางที่ 3.2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	3	100,000	2	66.67	70,000	70.00
รวม	3	100,000	2	66.67	70,000	70.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
แนวทางที่ 4.1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	20,000	1	50.00	9,990	49.95
แนวทางที่ 4.2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	2	60,000	1	50.00	5,500	9.17
รวม	4	80,000	2	50.00	15,490	19.36

ยุทธศาสตร์/ แนวทาง	จำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนา ประจำปี	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	ร้อยละ ของโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐผู้ บริหารจัดการที่ดี						
แนวทางที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร	4	125,000	2	50.00	15,000	12.00
แนวทางที่ 5.2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น	1	5,000	1	100.00	0	0
แนวทางที่ 5.3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการ ประชาสังคม	1	10,000	1	100.00	7,600	76.00
รวม	6	140,000	4	66.67	22,600	16.14
6.บัญชีครุภัณฑ์	27	582,900	27	100	569,180	97.65
รวมทั้งสิ้น	81	16,581,400	67	82.72	12,803,138.56	77.39