



รายงานแผน
และความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี
งบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายชอยโลกคำแยกขวา (บริเวณบ้านนางสมบัติ บุญเกลือ - บ้านนางทองหลัง เหล่าทัพ) หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชอยโลกคำแยกขวา (บริเวณบ้านนางสมบัติ บุญเกลือ - บ้านนางทองหลัง เหล่าทัพ) หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 495 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,485.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 495 เมตร	1,108,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง				←										ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน **1.1 แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)	
																			ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
2	คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้างกง - เชื่อมบึงโจ้งใต้ (บริเวณบ้านนางพจนา คงสมบูรณ์ - บ้านนางบุญหลัน สุวรรณโชติ) หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้างกง - เชื่อมบึงโจ้งใต้ (บริเวณบ้านนางพจนา คงสมบูรณ์ - บ้านนางบุญหลัน สุวรรณโชติ) หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 436 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,308.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 436 เมตร	919,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน **1.1 แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
3	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองหนองสรวง หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายบุญเกิด บุญเดิม - บ้านนายทองอ่อน หนูเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองหนองสรวง หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายบุญเกิด บุญเดิม - บ้านนายทองอ่อน หนูเล็ก) โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตทับผิวจราจรถนนคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 665.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,660 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 665 เมตร	1,104,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต ถนนสาย สะพานบ้านโคก - ถนน เลียบบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาให้ (ฝั่ง ซ้าย) หมู่ที่ 8 (บริเวณ วัดสุธาวิไล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุง ถนนคอนกรีต ถนนสายสะพาน บ้านโคก - ถนนเลียบบคลอง ชลประทาน สาย 2 ขวา เสาให้ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 (บริเวณวัดสุธา วิไล) โดยปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรถนนคอนกรีต (เดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานทาง สำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและแบบแปลน เทศบาลตำบลเมืองเก่ากำหนด)	ถนนแอสฟัลต์ คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 670 เมตร	1,104,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน **1.1 แผนงาน** อุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
5	โครงการก่อสร้างแพ สูบน้ำ ระบบผลิต น้ำประปา เทศบาล ตำบลเมืองเก่า บริเวณ (ริมแม่น้ำป่าสัก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง แพสูบน้ำระบบผลิตน้ำประปา เทศบาลตำบลเมืองเก่า บริเวณ (ริมแม่น้ำป่าสัก) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกรมพัฒนา และส่งเสริมพลังงาน EPPS. 01/44)	แพสูบน้ำ	497,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	
6	โครงการขยายเขตท่อ เมนประปา ระบบผลิต น้ำประปา ถึงประปา วัดซ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขยายเขต ท่อเมนประปา ระบบผลิต น้ำประปา ถึงประปาวัดซ่ง โดย วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 1,564 ม. วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 177 ม. บ้าน โคกคำ หมู่ที่ 2 (บริเวณคลอง หนองสรวง - ถนนเลียบบคลอง ชลประทานสาย 2 ขวา เสาให้ (ฝังชาย) (รายละเอียดตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลเมืองเก่า กำหนด)	ท่อเมนประปา	342,600	ในเขตพื้นที่	กองช่าง												ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณสุขปึก

รวม	5,574,600
-----	-----------

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน แผนงานการเกษตร/แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	พันธุกรรมพืชในพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์	20,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด				←									ดำเนินการแล้วเสร็จ	400		
2	โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด				←									ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย		
		รวม		70,000																		

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริหารด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	กิจกรรมควบคุมโรค	สุนัข แมว ได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า	70,000	ในเขตพื้นที่	องสาธารณสุขฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	56,200		
2	โครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	พระราชดำริด้านสาธารณสุข	กิจกรรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000	ในเขตพื้นที่	องสาธารณสุขฯ																
3	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกตำบลเมืองเก่า	ส่งเสริมความรู้ และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กิจกรรมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	10,000	ในเขตพื้นที่	องสาธารณสุขฯ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,400		
	รวม			250,000																		

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน การศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)	
																			ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)
1	โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	กิจกรรมจัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน	หนังสือพิมพ์ที่ให้กับที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน	20,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	8,240
2	โครงการอาหารเสริม(นม) ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชาชนุเคราะห์)	อาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม)ของ ร.ร. วัดจันทบุรี	230,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	76,961
3	โครงการอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	อาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	63,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	22,739.61
		กิจกรรมวันเด็ก																		
4	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	แห่งชาติ	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา				↔									ดำเนินการแล้วเสร็จ	0
5	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน การศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567										ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชาอนุเคราะห์)	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชา	อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด	755,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	270,000
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์	อาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	อาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เมืองเก่า	260,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	79,380
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและอารมณ์	วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการ	52,200	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
9	โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,800	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 แผนงาน การศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
10	โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,700	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
11	โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนา	จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,200	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
12	โครงการค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	หนังสือเรียนสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา	←													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
		รวม		1,443,900																	

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน/แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)		
																			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายเสี่ยง	กิจกรรมป้องกันภัยแล้งและแก้ไขปัญหาย้ายเสี่ยง	ปัญหาย้ายเสี่ยงลดลง	30,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด		←												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาล	กิจกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดเทศกาล	กิจกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ	20,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด			↔				↔							ดำเนินการแล้วเสร็จ	17,234
3	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรมซ้อมแผนป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือ	30,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด				←										ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	กิจกรรมอบรมการป้องกันการทุจริต	ไม่มีการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด				←										ดำเนินการแล้วเสร็จ	3,200
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนได้รับทราบโทษของยาเสพติด	20,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด				←										ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
6	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.เสาไห้	อุดหนุน อ.เสาไห้	อุดหนุน อ.เสาไห้	50,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด				←										ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
7	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเมืองเก่า	กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ	มี จิตอาสาภัยพิบัติเพิ่มขึ้น	50,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	
1	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น,พิธีทางศาสนา,วันสำคัญต่างๆ	พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	10,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษาฯ	←												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา	การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	20,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษาฯ	←												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	
3	โครงการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี(เงินอุดหนุน)	อุดหนุน อ.เสาไห้	การแข่งขันเรือยาวประเพณี	70,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษาฯ												↔	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	
		รวม		100,000																	

แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **4.1 แผนงาน** สาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	
1	โครงการการบริหารจัดการขยะ	กิจกรรมบริหารจัดการขยะ	ขยะได้คัดแยกและกำจัดอย่างเหมาะสม	50,000	ในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุข	←												ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,500	
2	โครงการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยของอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	อุดหนุนองค์กรประชาชน	องค์กร อถล. ได้รับการสนับสนุน	10,000	ในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุข	←												ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	
		รวม		60,000																	

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารองค์กร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567							ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน					
							ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	(ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)			
																			ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)		
1	โครงการ 5 ส	สถานที่ราชการมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด กิจกรรมให้บริการประชาชนนอกสถานที่ กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเมืองเก่า	สถานที่ราชการที่สะอาด เรียบร้อย	0	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด															ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่		บริการประชาชนนอกสถานที่	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด																
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเมืองเก่า		การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น	100,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง																
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. อ.เสาไห้		อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ อ.เสาไห้	15,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด																
		รวม		125,000																		

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น

5.2 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

[illegible]

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

5.3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและขบวนการประชาสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	
1	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	กิจกรรมประชาคม	โครงการ/กิจกรรมที่เสนอเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด	←──														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบาลตำบลเมืองเก่า)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	สำนักปลัด ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน 2 ตัว	เก้าอี้ผู้บริหาร	12,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
2	ค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน 2 เครื่อง	ปั้มน้ำ	26,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	25,280
3	ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า	21,200	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
4	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน	จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	24,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	23,000
5	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องพิมพ์	32,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	32,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบาลตำบลเมืองเก่า)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	
6	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	จำนวน 1 เครื่อง	เลื่อยโซยนต์	25,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด														ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
7	ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสแกนเนอร์	27,000	ในเขตพื้นที่	สำนักปลัด														ดำเนินการ แล้วเสร็จ	24,000
กองคลัง																					
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน 2 ตัว	เก้าอี้สำนักงาน	10,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง														ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
2	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน 2 ตู้	ตู้กระจกบานเลื่อน	12,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง														ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
3	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน 2 ตู้	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	11,400	ในเขตพื้นที่	กองคลัง														ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
4	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	24,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง														ดำเนินการ แล้วเสร็จ	24,000

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบาลตำบลเมืองเก่า)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)					
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)			
5	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	24,000	ในเขตพื้นที่	กองคลัง																ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,000
กองการศึกษา																							
1	ค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน 1 ตู้	ตู้กระจกบานเลื่อน	6,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา																ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบบานเลื่อน	จำนวน 1 ตู้	ตู้เหล็กทึบบานเลื่อน	6,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา																ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
3	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	จำนวน 1 ตู้	ตู้เหล็กแบบ 4 ลื่นชัก	6,700	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา																ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
4	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน 1 ตัว	โต๊ะทำงาน	8,000	ในเขตพื้นที่	กองการศึกษา																ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบาลตำบลเมืองเก่า)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)
1	กองสาธารณสุขฯ คำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน	24,000	ในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	24,000
2	คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน 1 เครื่อง	ประมวลผล เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED	16,000	ในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	16,000
3	คำจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kva	จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,700	ในเขตพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
1	กองช่าง คำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน 2 เครื่อง	เครื่องสูบน้ำแบบ หอยโข่ง	104,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบาลตำบลเมืองเก่า)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567)			
							ต.ล.	พ.ย.	ธ.ล.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท)	
2	คำจัดซื้อปั้มน้ำ	จำนวน 1 เครื่อง	ปั้มน้ำอเนกประสงค์	16,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ดำเนินการแล้วเสร็จ	16,000	
3	คำจัดซื้อเลื่อยชัก	จำนวน 1 เครื่อง	เลื่อยชัก	15,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	
	อเนกประสงค์ไร้สาย พร้อมใบเลื่อย		อเนกประสงค์																		
4	คำจัดซื้อเลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สาย	จำนวน 1 เครื่อง	เลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สาย	12,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ดำเนินการแล้วเสร็จ	12,000	
5	คำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	จำนวน 4 เครื่อง	เครื่องตัดหญ้า	42,400	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ดำเนินการแล้วเสร็จ	42,000	
6	คำจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	จำนวน 1 ตู้	ตู้เย็น	8,500	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	
7	คำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	จำนวน 1 เครื่อง	เครื่องสแกนเนอร์	27,000	ในเขตพื้นที่	กองช่าง													ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ	
		รวม		545,900																	